



नेपाल सरकार
जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय
बिद्युत बिकास विभाग
पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना

फोन नं. ०१ ४४९०९३५
०१ ४४६८३८४
०१ ४४६२८८५
फ्याक्स नं. ०१ ४४९१११२
पो.ब.नं. २०६७६
अनामनगर


पत्र संख्या : ०७४/०७५
चलानी नं. :

मिति: २०७५/०३/०७

श्री योजना महाशाखा
बिद्युत बिकास विभाग,
थापागाउँ, अनामनगर,
काठमाण्डौ, नेपाल ।

विषय:- मासिक प्रगति विवरण पठाएको बारे ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस आयोजनाको आ.व. २०७४।७५ को जेठ महिनाको मासिक प्रगति विवरण यसै पत्रसाथ संलग्न गरी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।


.....
(नबिन राज सिंह)
आयोजना प्रमुख

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको)

२०७४ साल जेठ महिना

१. बजेट उपशीर्षक नं.: ३०८१०५
२. मन्त्रालय:- ऊर्जा मन्त्रालय
३. विभाग/संस्थाको नाम:- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम:- पंचेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना
५. वार्षिक बजेट रु: २४१.७७ (रु लाखमा)
६. यस चौमासिकको बजेट रु:- १३६.८९ (रु लाखमा)
७. यस महिनाको खर्च रकम रु.: ४१.४४८ (रु लाखमा)

८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य/प्रगति स्थिति:

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरु	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु				
जग्गा खरिद/मुआब्जा				
१) पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्न जग्गा खरिद	-	-	-	
कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स (२९३११)	-	-	-	
स्कुल तथा सामुदायिक भवन निर्माण (२९२२१)	-	-	स्कुल भवन को नक्सा तयारी गर्ने काम भएको ।	
कार्यालय संचालनसँग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीनरी औजार (२९५११)	-	-		

(Handwritten signature)

कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसारको यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएको प्रमुख कार्यहरू	कैफियत
सांयोजनिक निर्माण				
१) पंचेश्वरमा रोलघाट देखि क्याम्प साइटसम्म घोडेढो बाटो निर्माण	केहि कार्य सम्पन्न गर्ने ।	-	आवश्यक कागजात तयार भएको ।	
२) क्याम्प साइटक्षेत्रमा बाटो, नालो एवं अन्य सुधार कार्य	केहि कार्य सम्पन्न गर्ने ।	-	आवश्यक कागजात तयार भएको ।	
३) सडक सर्भे, डिजाईन तथा निर्माण (कच्ची सडक)	-	-	-	
४) खानेपानी सर्भे, डिजाईन तथा निर्माण (खानेपानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण)	केहि कार्य सम्पन्न गर्ने ।	-	आवश्यक कागजात तयार भएको ।	
अन्य पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श	-	-	-	
१) विस्तृत वातावरण व्यवस्थापन योजना (Detailed Environment Management Plan) तयार गर्ने	-	DEMP को District, Regiona; र पहिलो Nationa; workshop हरु सम्पन्न भयो ।	VDC तहको Workshop/Seminar हरु सम्पन्न भएको ।	
२) Store Inventory software तयार गर्ने	कोटेसन माग गर्ने ।	-	आवश्यक कागजात तयार भएको ।	

Handwritten signature

९. चौमासिक सम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

क. भौतिक : ३९.५८

वित्तीय : २०.६२२