बजेट फाराम नं.६.०४.०१
रा.यो.आ.(के.अमू.) फा.नं.१

दोश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व: ०७३.७४
२. बजेट उपशीर्षक नं ३०८१०५
३. मन्त्रालय: उर्जा
४. कार्यक्रम र आयोजनाको नामः पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना
५. आयोजना र कार्यालय प्रमुखको नामः नविन राज सिंह
६. यस अवधिको बजेट (रु.) २९२.८२
क) आन्तरिक १) नेपाल सरकारः २९२.८२
२) संस्थाः ०
३) जनसहभागिताः ०
ख) वैदेशिक १) ऋणः ०
२) अनुदानः ०
ग) दातृ संस्थाः

७. यस अवधिको खर्च (रु.) २३.०८०
(क) आन्तरिक १) नेपाल सरकारः २३.०८०
२) स्थानिय निकाय र संस्थाः 0
३) जनसहभागिताः 0
(ख) वैदेशिक १) ऋणः 0
२) आनुदनः 0
८. बार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशतः १६.२३३
९. शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)
१०. वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)
११. यस अवधि सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशतः ०.९६

रकम रु.लाखमा

क्र.सं.	कार्यक्रम र क्रियाकलाप	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च रकम	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
अ)	पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुः														
८.१.१.४	पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्न जग्गा खरिद	रोपनी	१.००	४.४४	१३.००	५१.५०	४.४४	१३.००	०.००	०.००	०.००				जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि कारवाही पंचेश्वर विकास प्राधिकरण बाट अघि बढिरहेको ।
८.२.७.१	स्कूल तथा सामुदायीक भवन निर्माण (भवन निर्माण सामुदायीक)	वटा	१.००	५.१२	१५.००	०.००	०.००	०.००							
८.३.१.४	रिवल्भिङ्ग कुर्सी(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	वटा	३.००	०.१५	०.४५	१.००	०.१५	.४५	०.००	०.००	०.००				
८.३.१.७	कम्प्युटर टेबल(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	वटा	२.००	०.७०	०.२०	२.००	०.०७	०.२०	०.००	०.००	०.००				
८.३.१.८	टि टेबल(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	वटा	४.००	०.०८	०.२४	०.००	०.०८	०.२४	०.००	०.००	०.००				
८.३.१.१०	अफिस टेबुल(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	वटा	३.००	०.१६	०.४८	३.००	०.१६	०.४८	०.००	०.००	०.००				
८.३.१.११	स्टिल र्याक(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	वटा	२.००	०.१२	०.३६	४.००	०.१२	०.३६	०.००	०.००	०.००				
८.३.१.१५	Visitors Chair(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	वटा	१२.००	०.२०	०.६०	२०.००	०.२०	०.६०	०.००	०.००	०.००				
८.३.१.२०	कार्पेट(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	मि	५०.००	०.१७	०.५०	५०.००	०.१७	०.५०	०.००	०.००	०.००				
८.३.१.२२	पर्दा(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	मि	३०.००	०.०८	०.२४	३०.००	०.०८	०.२४	०.००	०.००	०.००				
८.३.१.२४	पलंग(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	वटा	२.००	०.१७	०.५०	०.००	०.१७	०.५०	०.००	०.००	०.००				
८.५.१.१७	GPS(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औजार)	वटा	२.००	०.२७	०.८०	०.००	०.२७	०.८०	०.००	०.००	०.००				
८.५.१.२२	डिजिटल क्यामरा(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औजार)	वटा	१.००	०.१७	०.५०	०.००	०.१७	०.५०	०.००	०.००	०.००				
८.६.३.२	सडक सर्भे,डिजाईन तथा निर्माण(कच्ची सडक)	कि. मि	५.००	४.२७	१२.५०	०.००	४.२७	१२.५०	०.००	०.००	०.००				
८.६.५.१	पंचेश्वरमा रोलघाट देखि क्याम्प साईटसम्म घोडेटो बाटो निर्माण(घाडेटो / गोरेटो/ ट्रेल/फुटपाथ)	कि. मि	१.००	१.७१	५.००	५.००	०.८५	२.५०	०.००	०.००	०.००				
८.६.५.३	क्याम्प साईट भित्रको बाटो , नाली एबं अन्य भौतिक संरचना निर्माण तथा सुधार कार्य(घाडेटो / गोरेटो/ ट्रेल/फुटपाथ)	प्र.श.	१.००	१.७१	५.००	०.००	०.८५	२.५०	०.००	०.००	०.००				
८.६.१६.२	खानेपानी सर्भे, डिजाईन तथा निर्माण(खानेपानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण)	वटा	१.००	३.४२	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००				
८.८.१.१	ब्रम्हदेव बाट पंचेश्वर पहुँच मार्ग सम्भाव्यता तथा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (EIA)अध्ययन(सडक सम्बन्धी अनुसन्धान तथा परामर्श)	प्र.श.	१०.००	३.३१	९.७०	०.००	३.३१	९.७०	०.००	०.००	०.००				
८.८.१८.१	विस्तृत वातावरण व्यवस्थापन योजना (Detail Environment Management Plan) तयार गर्ने(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)	प्र.श.	१५.५०	१५.३७	४५.००	१५.५०	१५.३७	४५.००	०.००	०.००	०.००				
८.८.१९.३	Store Inventry Software(सफ्टवेयर निर्माण तथा परामर्श)	वटा	१.००	१.०२	३.००	०.००	१.०२	३.००	०.००	०.००	०.००				
क)	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्माः			४२.६४	१२३.०७	१८२.००	३१.७५	९२.६२	०.००	०.००	०.००				

योजना प्रमुख

क्र.सं.	कार्यक्रम र क्रियाकलाप	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च रकम	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु:															
1	अनुगमन मुल्यांकन खर्च	प्र.श.	३०.००	१.६२	४.७५	३५.००	०.५२	१.५३	२०.८२	०.३१	०.९१०				
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:			३०.००	१.६२	४.७५	३५.००	०.५२	१.५३		०.३१	०.९१०				
ग) कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा: (क + ख)				४४.२६	१२७.८२		३२.२७	९४.१५		०.३१	०.९१०				
घ) उपभोग खर्च:		प्र.श.	७०.००		५२.७४	२५.५४		१९.२५	१२.७७	०.००	९.६२०				
ङ) कार्यालय संचालन खर्च:		प्र.श.	३०.००		९७.२६	८.८८		२८.७९	३.८७		१२.५५०				
च) कूल जम्मा खर्च: (ग + घ + ङ)				४४.२६	२७७.८२			१४२.१८			२३.०८०				

प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति ०.९६ %

द्रष्टव्य:

१. सालवसाली कार्यक्रमहरुको हकमा महल १४ र १५ भर्नुपर्दैन ।

२. वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा महल ७, ८, र ९ भर्नुपर्दैन ।

३. वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा सो आ.व. को प्रगति महल १२ र १३ भर्नुपर्दैन ।

आयोजना प्रमुखको दस्तखत:

विभागिय प्रमुखको दस्तखत:

प्रमाणित गर्नेको दस्तखत:

आयोजना प्रमुख