१

बजेट फाराम नं.६.१०.०१
ग.पो.आ.(के.अमु.) फा.नं.१

तेश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व. ०७३.७४
२. बजेट उपशीर्षक नं. २०८१०५
३. मन्त्रालय: ऊर्जा
४. कार्यक्रम र आयोजनाको नाम: पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना
५. आयोजना र कार्यालय प्रमुखको नाम: नविन राज सिंह
६. यस अवधिको बजेट (रु.) २९२.८२
क) आन्तरिक १) नेपाल सरकार: २९२.८२
२) संस्था: ०
३) जनसहभागिता: ०
ख) वैदेशिक १) ऋण: ०
२) अनुदान: ०
ग) दातृ संस्था:

७. यस अवधिको खर्च (रु.) ४९.७७७
(क) आन्तरिक १) नेपाल सरकार: ४९७७७
२) स्थानिय निकाय र संस्था: ०
३) जनसहभागिता: ०
(ख) वैदेशिक १) ऋण: ०
२) अनुदान: ०
८. वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत: २०.२५१
९. शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)
१०. बितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)
११. यस अवधि सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत: ५१.९९

रकम रु.लाखमा

क.सं.	कार्यक्रम र कियाकलाप	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च रकम	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
अ)	पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु														
८.१.१.३	पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्न जग्गा खरिद	रोपनी	१.००	[illegible]	१३.००	०.००	०.००	०.००			०.००				जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि कारबाही पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण बाट अघि बढिरहेको ।
८.२.७.१	स्कूल तथा सामुदायीक भवन निर्माण (भवन निर्माण सामुदायीक)	वटा	१.००	५.१२	१५.००	१.००	५.१२	१५.००	०.००	०.००	[illegible]				
८.३.१.४	रिभल्भिङ कुर्सी(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	वटा	३.००	०.१५	०.४५	०.००	०.००	०.००			३.५३				
८.३.१.७	कम्प्युटर टेबल(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	वटा	[illegible]	[illegible]	[illegible]	०.००	०.००	०.००			०.००				
८.३.१.८	टि टेबल(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	वटा	४.००	०.०८	०.२४	०.००	०.००	०.००			०.००				
८.३.१.१०	अफिस टेबुल(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	वटा	३.००	०.१६	०.४८	०.००	०.००	०.००			०.००				
८.३.१.११	स्टिल र्‍याक(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	वटा	२.००	०.१२	०.३६	०.००	०.००	०.००			०.००				
८.३.१.१५	Visitors Chair(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	वटा	१२.००	०.२०	०.६०	०.००	०.००	०.००			०.००				
८.३.१.२०	कार्पेट(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	मि	५०.००	०.१७	०.५०	०.००	०.००	०.००			०.००				
८.३.१.२२	पर्दा(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	मि	३०.००	०.०८	०.२४	०.००	०.००	०.००			०.००				
८.३.१.२३	पलग(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	वटा	२.००	०.१७	०.५०	०.००	०.००	०.००			०.००				
८.५.१.१३	GPS(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औजार)	वटा	२.००	०.२७	०.८०	०.००	०.००	०.००			०.००				
८.५.१.२२	डिजिटल क्यामरा(कार्यालय संचालनसग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औजार)	वटा	१.००	०.१७	०.५०	०.००	०.००	०.००			०.००				
८.३.३.२	सडक सर्वे,डिजाईन तथा निर्माण(कच्ची सडक)	कि. मि	५.००	४.२७	१२.५०	०.००	०.००	०.००			०.००				
८.३.५.१	पञ्चेश्वरमा रोलघाट देखि क्याम्प साईटसम्म घोडेटो बाटो निर्माण(घोडेटो / गोरेटो/ ट्रेल/फुटपाथ)	कि. मि	१.००	१.७१	५.००	०.५०	८५.००	२.५०	०.००	०.००	०.००				
८.३.५.२	क्याम्प साईट भित्रको बाटो , नाली एव अन्य भौतिक संरचना निर्माण तथा सुधार कार्य(घोडेटो / गोरेटो/ ट्रेल/फुटपाथ)	प्र.म.	१.००	१.७१	५.००	०.५०	०.८५	२.५०	०.००	०.००	०.००				
८.३.१६.२	खानेपानी सर्वे, डिजाईन तथा निर्माण(खानेपानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण)	वटा	१.००	३.४२	१०.००	१.००	३.४२	१०.००	०.००	०.००	०.००				
८.८.१.१	ब्रम्हदेव बाट पंचेश्वर पहुँच मार्ग सम्भाव्यता तथा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (EIA)अध्ययन(सडक सम्बन्धी अनुसन्धान तथा परामर्श)	प्र.म.	१०.००	३.३१	९.७०	०.००	०.००	०.००			०.००				
८.८.१८.१	विस्तृत वातावरण व्यवस्थापन योजना (Detail Environment Management Plan) तयार गर्ने(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)	प्र.म.	१५.५०	१५.३७	४५.००	०.००	०.००	०.००			०.००				
८.८.१९.२	Store Inventry Software(सफ्टवेयर निर्माण तथा परामर्श)	वटा	१.००	१.०२	३.००	०.००	०.००	०.००			०.००				
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				४२.६४	१२३.०७	३.००	९४.३९	३०.००	०.००	०.००	३.५३				
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु															
२११११	तलब		[illegible]	[illegible]	[illegible]	५.०५	[illegible]	[illegible]	२.९५	५.३८	[illegible]				
२१११२	स्थानीय भत्ता		[illegible]	[illegible]	[illegible]	३.६९	[illegible]	[illegible]	१.८८	०.०४	[illegible]				
२१११३	[illegible] भत्ता		[illegible]	[illegible]	[illegible]	२.३३	[illegible]	[illegible]	०.५०	०.०२	[illegible]				

			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च रकम	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
२१११९.	अन्य भत्ता		[illegible]	[illegible]	[illegible]	०.९१	[illegible]	[illegible]	०.००	०.००	[illegible]				
२११२१.	निजामती कर्मचारी (पदाधिकारी) को पोशाक	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	७.००	[illegible]	[illegible]	०.९९	०.०३	[illegible]				
२२१११.	पानी तथा बिजुली महसुल		[illegible]	[illegible]	[illegible]	९.००	[illegible]	[illegible]	७.५७	०.१८	[illegible]				
२२११२.	संचार तथा महसुल		[illegible]	[illegible]	[illegible]	२.३३	[illegible]	[illegible]	०.९६	०.१२	[illegible]				
२२१२१.	मुख्य कार्यालयको घर भाडा (कार्यालयको घर भाडा)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	४.००	[illegible]	[illegible]	३.९९	२.७३	[illegible]				
२२२११.	इन्धन		[illegible]	[illegible]	[illegible]	१८३८.३५	[illegible]	[illegible]	१२३१.६२	०.३५	[illegible]				
२२२१२.	सवारी तथा मर्मत सम्भार		[illegible]	[illegible]	[illegible]	१८.८१	[illegible]	[illegible]	१२.३६	०.३९	[illegible]				
२२२१३.	बिमा		[illegible]	[illegible]	[illegible]	२.४९	[illegible]	[illegible]	१.८८	०.०६	[illegible]				
२२३११.	कार्यालय सम्बन्धी खर्च		[illegible]	[illegible]	[illegible]	३.७८	[illegible]	[illegible]	६.४२	०.९९	[illegible]				
२२३१४.	इन्धन अन्य प्रयोजन		[illegible]	[illegible]	[illegible]	१६.०३	[illegible]	[illegible]	५.०९	०.०९	[illegible]				
२२३२१.	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	०.००	[illegible]	[illegible]			[illegible]				
२२४११.	सेवा र परामर्श		[illegible]	[illegible]	[illegible]	१.३३	[illegible]	[illegible]	०.६८	०.३५	[illegible]				
२२४१२.	अन्य सेवा शुल्क		[illegible]	[illegible]	[illegible]	५.९३	[illegible]	[illegible]	५.७५	३.२६	[illegible]				
२२५२१.	विविध कार्यक्रम खर्च		[illegible]	[illegible]	[illegible]	१४८.८९	[illegible]	[illegible]	०.००	०.००	[illegible]				
२२६११.	अनुगमन मूल्यांकन		[illegible]	[illegible]	[illegible]	२२.९९	[illegible]	[illegible]	७.८६	०.७६	[illegible]				
२२६१२.	भ्रमण खर्च		[illegible]	[illegible]	[illegible]	१.३८	[illegible]	[illegible]	०.००	०.००	[illegible]				
२२७११.	विविध		[illegible]	[illegible]	[illegible]	१०.४०	[illegible]	[illegible]	२.८१	०.०९	[illegible]				
ख। चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:			१३४९५.००	५७.९५	१६९.७५	[illegible]	१७.०७	५०.०३	५७.९५	५७.९५	४६.२४३				
ग। कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क + ख)				१००.५९	२९२.८२	[illegible]	१११.४६	८०.०३	५७.९५	५७.९५	४९.७८				
घ। उपयोग खर्च:		प्र.म.	७०.००		५२.७४	२२.९१		१७.२६	०.००	०.००					
ङ। कार्यालय संचालन खर्च:		प्र.म.	३०.००		१७.२६	[illegible]		६७.२६	०.००	०.००					
च। कुल जम्मा खर्च: (ग + घ + ङ)				१००.००	०.००	[illegible]	२७.३७	१६४.५५	५७.९५	५७.९५	४९.७८				

तेस्रो चौमासिक भौतिक प्रगति ५१.९९ %

द्रष्टव्य:

१. सालबसाली कार्यक्रमहरुको हकमा महल १४ र १५ भर्नुपर्दैन ।

२. वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा महल ७, ८, र ९ भर्नुपर्दैन ।

३. वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा सो आ.व. को प्रगति महल १२ र १३ भर्नुपर्दैन ।

आयोजना प्रमुखको दस्तखत:

विभागीय प्रमुखको दस्तखत:

प्रमाणित गर्नेको दस्तखत